

2010年9月27日

## トゥールチャン小学校建設 中間報告書

ASAC プノンペン事務所  
調整員 浦田 富貴美

所在地 コンポンチャム州バティエイ郡チュバアンポウ地区トゥールチャン村  
仕様 1棟2教室 標準スタイル (図書室、職員室)  
付帯工事 トイレ、ドナープレート

1. 視察日 2010年9月23日

2. 最近の天候状況 8月：雨少量につき水不足 9月：連日雨

3. 工事の進捗

期	項目	予定月	実施月	備考
第0期				
	用地の確認	7月	7月	
	住民集会	8月	8月2日	
	着工式	8月	8月11日	
第1期				
	基礎杭打設	8月	8月	
	基礎	8月	8月	
	地中梁	8月	8月	
	埋め戻し、突き固め	9月	9月	9月11日建設エンジニア視察で基礎埋め戻し完了を確認
	床のコンクリート打設	9月	9月	
第2期				
	柱	9月	9月	
	壁、扉、窓、換気ブロック	9月	9月	9月23日現地視察
	屋根の梁	9月	9月	9月27日建設エンジニアより状況確認
第3期				
	屋根瓦	10月		
	塗装	10月		
	備品の取り付け	10月		
	清掃	10月		

#### 4. 学校関係者の話

- －校長先生は、毎日見に来ているが、作業員が本当によくやってくれていると喜んでいました。
- －村人が、土を入れるのを手伝ってくれた。
- －10月からの新年度1年生の募集期間が9月15日から30日なので、村にも協力を呼びかけている。

#### 5. 工事関係者の話

- －作業員は10人（9月23日現在）
- －食事は、現場監督の妻が学校の炊事場を使い用意してくれている。
- －工事の水は、工事現場すぐ近くの学校の井戸の水から調達している。
- －雨が多いが夜に降ることが多いため、作業は順調に進んでいる。9月23日現在、屋根の梁作業を行なっている。

#### 6. 写真（9月23日撮影）



校舎の建設の様子（横から）



校舎の建設の様子（正面から）



トイレの建設の様子



トイレの中の様子（雨水が溜まっている）



窓枠の様子



ドアの様子



校舎裏側の様子



屋根の梁作業の様子



積み上げられた屋根瓦



屋根の梁作業をしている様子



井戸と炊事場の様子



工事現場で使われている学校の井戸

以上